

ANEXO A

"CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO"

Data	Valor a ser liberado no início do período	% do Fundo de Reserva Obras	% de andamento do cronograma físico das obras no momento da liberação (início do período)	% de andamento acumulado do cronograma físico das obras no momento da liberação (início do período)
setembro/24	R\$ 4.624.205,83	6,61%	8,78%	84,45%
outubro/24	R\$ 3.468.154,37	4,95%	5,22%	89,67%
novembro/24	R\$ 1.830.000,00	2,61%	6,98%	96,65%
dezembro/24	R\$ 1.638.154,37	2,34%	3,35%	100,00%
Subtotal	R\$ 11.560.514,57	16,52%	24,33%	100,00%
Total	R\$ 70.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%